

제291회 성북구의회 임시회
(행정기획위원회)

예비비 사용내역 보고



기획재정국
(주민공동체과)

예비비 사용내역 보고

○ 근거 : 서울특별시 성북구 세입·세출결산서 제출 및 예비비 지출 승인에 관한 조례

○ 예비비 사용내역

(단위:천원)

연번	부서	승인일자	승인액 (지출액)	지출사유
1	주민공동체과	2022.3.14	19,900 (17,285)	공사 추진 중 노무비, 자재비 상승으로 공사비가 부족함에 따라 정릉 마을 활력소 리모델링 조성공사를 원활하게 추진하기 위하여 예비비 사용

○ 각목 명세서(예비비 사용)

(단위:천원)

예산과목						예산내역		집행내역
부서	정책	단위	세부	편성목	통계목	소요예산	집행예산	
주민공동 체과	주민 주도 마을공 동체 활성화	살기 좋은 마을만 들기	마을공동 체 사업	시설 비및 부대 비	시설비	19,900	17,285	- 전기시설부담금 : 539 - 통신공사 : 4,800 - 기계공사 : 2,798 - 건축 설계변경 1차 : 1534.5 - 건축 설계변경 2차 : 7613.5

정릉 마을활력소 리모델링 공사 예비비 집행 현황

조성 개요

- 위 치 : 정릉로21길 61-12 (정릉동 373-21)
- 규 모 : 부지면적 102㎡, 건물 69.95㎡ (지상1층)
- 소요예산 : 금250,000천원(시설비 196,700천원, 감리비 3,300천원,
자산취득비 50,000천원)
- 사업내용 : SH공사 소유 빈집을 활용하여 리모델링 후 지역공동체
공간으로 활용

그 간 추진 현황 및 향후 일정

- 2021. 3. : 사업계획 수립 및 보조금 교부 신청
- 2021. 6. ~ 2022. 4. : 정릉 마을활력소 주민운영진 모집 및 워크숍 7회 개최
- 2021. 7. ~ 11. : 정릉 마을활력소 리모델링 설계 용역 실시 및 완료
- 2022. 2. ~ 3. : 마을활력소 리모델링 공사 착공
- 2022. 3. : 공사 노무비, 자재비 상승에 따른 예비비 신청
- 2022. 7. : 마을활력소 리모델링 공사 준공
- 2022. 9. ~ 12. : 정릉 함동지마을활력소 개관 및 민·관협력 시범 자율운영(3개월)

사업비 편성 현황

(단위 : 천원)

구분	총소요예산	기 편성예산	예비비 편성예산	예비비 비율
계	269,900	-	19,900	7.3%
국비	-	-	-	-
시비	250,000	250,000	-	-
구비	19,900	-	19,900	7.3%

지급 현황

지급건수(건)	예산액(천원)	집행액(천원)	현잔액(천원)	비 고
5	19,900	17,285	2,615	현 잔액은 추후 폴딩도어공사로 집행예정

지급 세부현황

연번	지급일자	적요	집행액(원)
계			17,285,000
1	22. 7. 15.	신규 전기시설 부담금 납부	539,000
2	22. 7. 16.	정릉 마을활력소 리모델링 통신공사	4,800,000
3	22. 8. 16.	정릉 마을활력소 리모델링 기계공사	2,798,060
4	22. 8. 17.	정릉마을활력소 리모델링 건축공사 설계변경 1차	1,534,500
5	22. 8. 17.	정릉마을활력소 리모델링 건축공사 설계변경 2차	7,613,440

관련 법규

「서울특별시 성북구 마을만들기 지원조례」 제 9조

- 제9조(예산의 반영 및 지원) ① 구청장은 마을만들기의 원활한 지원 등을 위해 필요한 사업비와 마을만들기 지원센터 운영에 필요한 경비를 예산에 반영하여야 한다.
- ② 구청장은 주민협의체가 주도하는 다음 각 호의 마을만들기 사업에 대하여 예산의 범위에서 지원할 수 있다.
 1. 주거환경 및 공공시설 개선사업
 2. 마을환경 보전 및 개선사업
 3. 마을자원을 활용한 일자리 창출 및 복지증진 사업
 4. 주민공동체 활성화 및 주민참여 증진사업
 5. 마을만들기와 관련된 단체·기관 지원
 6. 마을만들기와 관련된 교육·연구·조사 사업
 7. 그 밖에 마을만들기에 적합하다고 인정되는 사업